

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета бюджету МО на 01.04.2019г ода (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.04.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.04.2019г. (нарастающим итогом)(рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по улице Центральной у дома № 46, участка автомобильной дороги по улице Школьной, участка автомобильной дороги у многоквартирного дома №3 деревни Коськово	264,1 м2 396,0 м2 186,3 м2	0м2 0м2 0м2	1085800,00	10288800,00	55000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10288800,00
Итого	x	x	1085800,00	10288800,00	55000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10288800,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования _____ Степанов М.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Боровская Н.Н..
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Боровская Н.Н. т. (881367)43137
(фамилия, инициалы, номер телефона)

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение о
ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы					
1.	Ремонт участка автомобильной дороги по улице Школьной д.Коськово, ремонт подъезда у дома №46 по улице Центральной, ремонт автомобильной площадки у первого подъезда многоквартирного дома №3 д.Коськово				
1.1.	проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	администрация сельского поселения Тихвинского муниципального района	заключение муниципального контракта	Проверка сметной документации
1.2.	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по улице Центральной у дома № 46, участка автомобильной дороги по улице Школьной, участка автомобильной дороги у многоквартирного дома №3 деревни Коськово	3 квартал 2019 года	подрядная организация	ремонт участка автомобильной дороги по улице Центральной у дома № 46, участка автомобильной дороги по улице Школьной, участка автомобильной дороги у многоквартирного дома №3 деревни Коськово	В первом квартале работы не проводились
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2019 года	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В первом квартале контракт не заключен
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих					

полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	не позднее декабря 2019 года	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	В первом квартале работы не проводились
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019 года
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	наиболее эффективное использование бюджетных средств	В первом квартале корректировки не проводилось

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Глава администрации
Коськовского сельского поселения

_____/М.А. Степанов/