




площадок для сбора и временного хранения ТКО в деревнях: Исаково 2шт., д.Новинка, д.Середка, д.Коково, д.Сашково, д.Ратилово, д.Снопово, д.Ульянино, д.Сукса, д.Саньково 2шт., д.Харитоновщина, д.Вахрушево																	
<b>Итого</b>	x	x	<b>1413320,00</b>	<b>1341650,00</b>	<b>70670,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования  Степанов М.А.  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования  Боровская Н.Н.  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Боровская Н.Н. (81367)43137  
 (фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского  
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий  
(«Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности  
предоставления субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения *</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы</b>					
1. Приобретение и замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлемента в деревнях: Исаково, Ваньково, Песчанка, Медвежий Двор, Харитоновщина, Тумово, Коково, Сукса, Ратилово, Снопово, Саньково, Сашково, Ульянино, Красный Порог					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Подготовлена документация на заключение контракта
1.2.	Замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлемента в деревнях: Исаково, Ваньково, Песчанка, Медвежий Двор, Харитоновщина, Тумово, Коково, Сукса, Ратилово, Снопово, Саньково, Сашково, Ульянино, Красный Порог	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлемента в деревнях: Исаково, Ваньково, Песчанка, Медвежий Двор, Харитоновщина, Тумово, Коково, Сукса, Ратилово, Снопово, Саньково, Сашково, Ульянино, Красный Порог	Во втором квартале работы не проводились
1.3.	Приемка выполненных работ в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ	Во втором квартале контракт не заключен

2. Оборудование контейнерных площадок для сбора и временного хранения ТКО в деревнях: Исаково 2шт., д.Новинка, д.Середка, д.Коково, д.Сашково, д.Ратилово, д.Снопово. д.Ульянино, д.Сукса, д. Саньково 2шт., д.Харитоновщина, д.Вахрушево					
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Подготовлена документация для заключения контракта
2.2.	Оборудование контейнерных площадок для сбора и временного хранения ТКО в деревнях: Исаково 2шт., д.Новинка, д.Середка, д.Коково, д.Сашково, д.Ратилово, д.Снопово. д.Ульянино, д.Сукса, д. Саньково 2шт., д.Харитоновщина, д.Вахрушево	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Оборудование контейнерных площадок для сбора и временного хранения ТКО в деревнях: Исаково 2шт., д.Новинка, д.Середка, д.Коково, д.Сашково, д.Ратилово, д.Снопово. д.Ульянино, д.Сукса, д. Саньково 2шт., д.Харитоновщина, д.Вахрушево	Во втором квартале работы не проводились
2.3	Приемка выполненных работ в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ	Во втором квартале контракт не заключен
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b> <b>«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	не позднее декабря 2019 года	Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Акт приемки законченных работ	Во втором квартале работы не проводились

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Решение совета депутатов от 17.06.2019 №06-161

Глава администрации  
Коськовского сельского поселения

  
/М.А. Степанов/

